


Lake Placid 1980

Après de longs mois consacrés à diverses études et formalités administratives et financières, les constructions prévues pour les Xlles Jeux d'hiver ont débuté dans le courant du mois d'avril. Toutes les installations sportives devraient être terminées en

octobre 1978, à l'exception du nouveau stade de glace, dont la première pierre a été posée le 20 avril par le fils du Président Carter et qui doit être terminé pour mai 1979, et du village olympique, qui pourrait être achevé en octobre 1979.

Le document autorisant *le financement fédéral* des constructions nécessaires aux Jeux d'hiver de 1980 a été signé le 28 mars 1977 par le ministère et le Commerce des Etats-Unis d'Amérique et le Comité d'organisation des Xlles Jeux d'hiver.

L'évaluation du coût total des constructions olympiques atteint la somme de 49 040 000 dollars US (124 585 000 francs suisses).



● Les tremplins de ski de 70 m et 90 m

L'administration du parc des Adirondacks devait délivrer le permis de construire pour ces tremplins, prévus à Intervale, avant le mois de mai.

● La piste de luge

Le choix du site devrait être annoncé incessamment et sa construction achevée avant le 1er octobre prochain. Les bâtiments annexes ne seront réalisés qu'en 1978.

● L'anneau de patinage de vitesse

La construction devait commencer le 1er mai 1977. Il serait terminé en septembre 1978 et mis en service l'hiver prochain.

● Le stade de glace

L'opposition des écologistes à ce projet n'est plus à redouter.

● L'aréna actuelle

La restauration de cette arène, construite pour les Illes Jeux d'hiver (1932), sera terminée avant octobre 1979.

● Le village olympique?

Le chantier sera ouvert lors de la première semaine de mai. La construction sera achevée le 1er octobre 1979.

● Le centre de presse

Le centre de presse principal sera situé dans le bâtiment de l'école centrale de Lake Placid. Les installations nécessaires sont programmées entre novembre 1978 et octobre 1979 pour être définitivement utilisables dès janvier 1980.

● Le centre de télévision

Le projet de construction de ce centre envisage sa reconversion, à l'issue des Jeux, en garage municipal. Les travaux auraient lieu entre avril 1978 et novembre 1978. Les locaux seront mis à la disposition des utilisateurs pour l'installation de l'équipement technique vers décembre 1978.

● Le Comité d'organisation pourrait dès mai 1978 emménager dans *les bureaux administratifs* en construction.